

上海外高桥大学松江校区动火安全作业票

保卫处统一编号

编号:  

<u>作业申请单位(乙方)</u>		<u>作业申请时间</u>	<u>年月日时分</u>
<u>作业内容</u>		<u>动火地点及动火部位</u>	
<u>动火方式</u>			
<u>项目安全员(乙方)</u>		<u>作业负责人</u>	
<u>动火人1及证书编号</u>	<b>红色区域由具体施工单位填写</b>		
<u>动火人2及证书编号</u>			
<u>动火作业实施时间</u>	自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 止		
<u>序号</u>	<u>安全措施</u>	<u>是否涉及</u>	<u>确认人</u>
1	动火设备内部构件清洗干净, 蒸汽吹扫或水洗、置换合格, 达到动火条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
2	与动火设备相连接的所有管线已断开, 加盲板( )块, 未采取水封或仅关闭阀门的方式代替盲板	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
3	动火点周围及附近的孔洞、窰井、地沟、水封设施、污水井等已清除易燃物, 并已采取覆盖、铺沙等手段进行隔离	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
4	高处作业已采取防火花飞溅措施, 作业人员佩戴必要的个体防护装备	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
5	在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部动火作业, 已采取防火隔绝措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
6	乙炔气瓶直立放置, 已采取防倾倒措施并安装防回火装置; 乙炔气瓶、氧气瓶与火源间的距离不应小于10m, 两气瓶相互间距不应小于5m	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
7	配备的录像设备已到位, 且防爆级别满足安全要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
8	电焊机、切割机所处位置已考虑防火防爆要求, 且已可靠接地	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
9	动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品的装卸、排放、喷漆等可能引起火灾爆炸的危险作业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
10	动火点30m内垂直空间未排放可燃气体; 15m内垂直空间未排放可燃液体; 10m范围内及动火点下方未同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业, 10m	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
11	现场配备灭火器( )具, 灭火毯( )块, 消防蒸汽带或消防水带( )根	—	
12	其他相关特殊作业已办理相应安全作业票, 作业区域四周已设立警戒	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
<u>监护人(甲方指定)</u>	<b>由建设单位填写, 基建、后勤</b>		
<u>巡查人(审批单位指定)</u>			
<u>审批单位意见</u>	<b>保卫处填写</b> 签字: _____ 年 月 日 时 分		

注: ①此表一式两份, 申报单位和审批单位各一份。

②存档期: 两年。

**注: 假期建议提前申请**